



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลนาด่าน อำเภอสุรธรรมคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน เทศบาลตำบลนาदान ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการฝึกอบรม อาชีพให้กับ ประชาชนทั่วไปใน เขตเทศบาลตำบลนา दान	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัด ฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตให้กับ ประชาชน			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑,๗๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค ๖๘
๒	โครงการพัฒนากลุ่ม อาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเพื่อ ส่งเสริมให้กลุ่ม อาชีพมีความ เข้มแข็ง			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๕๐.๐๐	๘๕๐	สำนักปลัด	มี.ค. - พ.ค ๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการอบรมจัดตั้งธนาคารขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการขยะ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ก.พ.-ก.ย.๖๘

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการเฝ้าระวังพื้นที่ฟู ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๖๐.๐๐	๑,๓๔๐.๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.-ก.ย.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	อุดหนุนกิจกรรมของ สำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/	/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๐.๐๐	สำนักปลัด	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘
๒	สมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลนา ด่าน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	จ.ค.๖๗-พ.ค. ๖๘
๓	โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ก.ค.๖๘
๔	โครงการเลือกตั้ง ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๖๒๑.๕๐	๗,๓๗๘.๕๐	สำนักปลัด	มี.ค.-พ.ค.๖๘
๕	คำรับรองสินค้า เทศบาลแห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๔,๑๑๔.๓๑	๘๘๕.๖๙	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘
๖	โครงการอบรม พัฒนาองค์กร (OD)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด	ต.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการสถานเด็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (แผนงาน การศึกษา)	พ.ค.-ส.ค.๖๕
๒	โครงการวันแม่ แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (แผนงาน การศึกษา)	ส.ค.๖๕
๓	โครงการทุนน้อย ปฐมวิสัยสมทบ นริภัยมีวินัยจราจร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ระดับก่อนวัย เรียน)	มี.ค.-มิ.ย.๖๕

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	พ.ค.-ก.ค.๖๘
๒	โครงการรณรงค์วัน งดสูบบุหรี่โลก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/			๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน สาธารณสุข)	พ.ค.๖๘
๓	โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศาตรา จารย์ ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางคัตถนุวรรณคดี ราชนารี	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๑๓๓.๐๐	๑๓,๘๖๗.๐๐	สำนักปลัด(งาน สาธารณสุข)	เม.ย.-พ.ค.๖๘
๔	โครงการทำหมัน สุนัขและแมว เทศบาลตำบลนา दान	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๓๘๐.๐๐	๓,๖๒๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน สาธารณสุข)	ต.ค.๖๗-ม.ค. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๔ แผนสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการปันยืมสร้าง สุขเพื่อผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/			๓๐,๐๐๐.๐๐	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด (แผน สังคม สงเคราะห์)	ม.ค.-เม.ย.๖๘
๒	โครงการสนับสนุน การส่งเสริม สวัสดิการทางสังคม ให้แก่คนพิการหรือ ทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๓,๐๘๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๖๑,๖๐๐.๐๐	๓๒๓,๔๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งาน สังคม สงเคราะห์)	๒ ม.ค.๖๘
๓	โครงการสร้าง หลักประกันรายได้ แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๒,๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๑,๙๑๗,๗๐๐.๐๐	๓๕๘,๓๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งาน สังคม สงเคราะห์)	เม.ย.-ก.ย.๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๕ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนหนองบัวน้อย โนนชาติหนองเห็น วิทยา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ.๖๘
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน นาคาน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	พ.ย. ๖๗ - ก.พ.๖๘
๓	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน สาธารณสุข)	พ.ค.-ก.ย.๖๘
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาล ตำบลนาคาน (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๗๐,๒๐๐.๐๐	๒๔๘,๔๗๒.๐๐	๒๑,๗๒๘.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	เม.ย.- ก.ย. ๖๘
๕	โครงการสนับสนุน การจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด เทศบาลตำบลนา คาน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๗๗,๐๘๐.๐๐	๓๘,๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	เม.ย.- ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
 ๓.๖ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๖	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลนาตาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๓,๑๓๔,๖๐๐.๐๐	๓,๑๓๔,๑๐๐.๐๐	๕๑,๕๐๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	พ.ย.๖๗ - ก.พ.๖๘
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านส้มป่อย-คำมั่งเมืองแสน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	พ.ค.-ก.ค.๖๘
๘	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ในสังกัดเทศบาลตำบลนาตาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๑,๐๗๘,๓๐๐.๐๐	๑,๐๐๘,๐๗๕.๐๐	๗๐,๒๒๕.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	พ.ย.๖๗-ม.ค.๖๘
๙	สนับสนุนกิจกรรมรร.ชุมชนหนองบัวน้อยฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	ม.ค.๖๘
๑๐	สนับสนุนกิจกรรมรร.บ้านกุดฮู	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดฮู-ชุมชนทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด (งานการศึกษา)	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๗ แผนงานงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑๒	โครงการวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	ม.ค.๖๘
๑๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาล ตำบลนาตาล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑,๔๕๓๘,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๙,๒๘๔.๘๘	๑๘๘,๗๑๕.๑๒	สำนักปลัด(งาน ระดับก่อนวัย เรียนฯ)	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘
๑๔	สนับสนุนโครงการ พัฒนาทักษะด้าน การศึกษา ๒ โครงการ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ระดับก่อนวัย เรียนฯ)	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘
๑๕	สนับสนุนกิจกรรม ร.บ้านสมป่อยค่าย เมืองแสน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน การศึกษา)	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๒๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน ป้องกัน)	ต.ค.-ธ.ค.๖๗
๒	โครงการรณรงค์ อปพร.	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๖๗๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	มี.ค.๖๘
๓	โครงการทำแนวกัน ไฟเพื่อป้องกันไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๒๒๐.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	ต.ค๖๗-ก.ย. ๖๘
๔	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสา ตีในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๖๐.๐๐	๔๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เม.ย.-ก.ย.๖๘
๕	โครงการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด (งาน ป้องกันฯ)	เม.ย.๖๘

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายบ้านนางเหี้ย หมู่ ๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตร โดยการลงหินคลุก เส้นแยกถนนใหญ่ไป นาพ่อประมุข น้ำใจดี ม.๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๓	ก่อสร้างถนนลาดยาง เสริมผิวทางแอสฟัล คอมกรีตขนาดเส้น บ้านพ่องม่วน ม. ๓.ม.๑๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค.๖๘
๔	ซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก เส้นนา สนมเลยไป วัดป่าภูพานทอง ม.๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๕	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้านนายเทิดรัก นาหัวนิล ไปสะพาน ห้วย สัมปอ ม.๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ส.ค.๖๘
๖	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก สายกุดใหญ่ ไปกุดน้อย บ้านโนน ชาติ ม.๕	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
 ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๗	โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานและ ห้องน้ำในสำนักงาน เทศบาล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มี.ค.-ธ.ค.๖๘
๘	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก เส้นแยกป่า ปาล์มไปภูพาน ม.๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๘๓,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เม.ย.-ก.ย.๖๘
๙	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก เส้นห้วยกุด ใหญ่ ม.๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก เส้นบ้านยาย ตั้งถึงห้วยกุดออก ม. ๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก เส้นโรงไม้ เก่า ม.๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๑๒	ก่อสร้างถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก เส้นแยกโนน ประดู่ไปนายนายเชิง อุทา ม.๔	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรโดยตรง หินคลุก เส้นสามแยก นาพ้อมไม่ ไปนา แม่ฮ้อย หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/		๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘	
๑๔	ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยบ้าน สท.บุญเส็ง ถึงวัดป่า โนนคำวิเวก ม.๙	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘	
๑๕	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ หรือม้าย้อยหอยัง ประจักษ์ จุฑานาย สถิต สุวรรณพรหม หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/		๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มี.ค.-ธ.ค.๖๘	
๑๖	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีต เส้นทางเชิงวัดสระ ประทุมทองไปบ้าน นางทิพย์ สังกวาล ม.๙	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/		๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค.๖๘	
๑๗	ก่อสร้างถนนแอส ฟัลท์คอนกรีตภายใน หมู่บ้าน หมู่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/		๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.-ก.ค.๖๘	
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุก สายวัดหนองกรุงไป วัดป่าหลาวทอง ม.๕	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/		๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑๙	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลง หินคลุก สายนาพ้อ ต่อไป วัดป่าสว่าง ธรรม ม.๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๒๐	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลง หินคลุก เส้นวัดป่าภู พานทองไปป่าเสม ม.๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. เส้น หมู่ ๖ วัดป่า โปร่งดินดำ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-ธ.ค.๖๘
๒๒	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลง หินคลุกแยกถนนย โธเน นามตั้งนาพ้อ อินตา มหาพรหม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๙๕,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘
๒๓	ก่อสร้างถนนเพื่อ การเกษตรโดยการลง หินคลุกเส้นบ้านแม่ บุญมีสมุโขยไปนาพ้อ ไม่ถ่ ศรีเม็ง ม.๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ			/	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๕๑๖.๐๐	๔,๔๘๔.๐๐	กองช่าง	ม.ค.-พ.ค.๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
 ๓.๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการตามแผน	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
			ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๒๔	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุกสายบ้านหนองบัวน้อยไปสะพานไม้ลำห้วยแคน ม.๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		/		๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๗-พ.ค.๖๘
๒๕	ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก แยกนายออง กิ่งถึงนายอองออง การแก้ว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		/		๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.-มี.ค.๖๘
๒๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก สายวัดหนองกรุงไปนาโพธิ์ ม.๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		/		๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘
๒๗	ขุดลอกกุดสามคูม ช่วงที่ ๑ หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		/		๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.๖๘
๒๘	ขุดลอกกุดสามคูม ช่วงที่ ๒ หมู่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ		/		๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	มี.ค.-พ.ค.๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานงานศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว	ได้รับการจัดสรร	เบิกจ่าย	เหลือจ่าย		
๑	แข่งกีฬาประเพณี เยาวชนไทยต้านยา เสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน กีฬาและ นันทนาการ)	ต.ค.-ธ.ค.๖๗
๒	สนับสนุนการจัดงาน ประเพณีบุญข้าว ใหญ่	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	ก.พ.-มี.ค.๖๘
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	ก.ค.-ก.ย.๖๘
๔	จัดงานประเพณีบุญ บั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	เม.ย.-มิ.ย.๖๘
๕	สนับสนุนการจัดงาน สักการะสมเด็จพระ นเรศวรมหาราช	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	/			๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด(งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น)	ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘

๕.ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชันอย่างยั่งยืน

๕.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการตามแผน	รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	
			ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จสิ้น แล้ว				
๑	สมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.-พ.ย.๖๗
๒	สมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๓๕๖,๑๘๖.๐๐	๑๙๓,๗๑๔.๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘
๓	สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลนาदान	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ		/		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	กองคลัง	เม.ย.-มิ.ย.๖๘